

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

1. ORGÃO: CEF

CONVÊNIO: 884599/2019 – SICONV - OPERA POR OBTV (Conta nº 647.498-9)

OBJETO: Pavimentação de Vias Públicas

VIGÊNCIA: 30/11/2023

VALOR CONVENIADO: R\$ 242.450,00

Repasse: R\$ 238.750,00

Contrapartida R\$ 3.700,00

VALOR LIBERADO: R\$ 167.125,00

VALOR A LIBERAR: R\$ 71.625,00

SITUAÇÃO:

- Situação do Convênio: em Execução;
- TP 003/2021 – Aceito / Empresa Vencedora: CONSTRUTORA MAV A EIRELI / Valor licitado R\$ 238.519,50.
- Dispensa 007/2020 – Aceito / Empresa Vencedora: Planacon Ltda / Valor licitado R\$ 3.581,25;
- Valor pago projeto R\$ 3.581,25;
- Valor pago obra: R\$ 47.868,75
 - 1ª Medição no valor de R\$ 11.217,28;
 - 2ª Medição no valor de R\$ 36.651,47;

2. ORGÃO: CEF

CONVÊNIO: 844721/2017 - SICONV-OPERA POR OBTV (Conta nº 647.442-3)

OBJETO: Pavimentação de Vias Públicas

VIGÊNCIA: 26/09/2023

VALOR CONVENIADO: R\$ 295.595,60

Repasse: R\$ 295.300,00

Contrapartida R\$ 295,60

VALOR LIBERADO: R\$ 295.300,00

SITUAÇÃO:

- Situação do Convênio: Em Execução;
- TP 0112018 – Aceito / Empresa Vencedora: F V DE ALENCAR / Valor licitado R\$ 285.286,22.
- Dispensa 007/2017 – **Rejeitado (meta não está contemplada no PT)** / Empresa Vencedora: Planacon Ltda / Valor licitado R\$ 4.367,42;
- Valor pago obra: R\$ 47.868,75
 - 1ª Medição no valor de R\$ 59.355,60;
 - 2ª Medição no valor de R\$ 166.951,72;
- Conta regularizada.

3. ORGÃO: FUNASA

CONVÊNIO: 858076/2017 – SICONV - OPERA POR OBTV (Conta nº 68.749-9)

OBJETO: Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

VIGÊNCIA: 12/07/2023

VALOR CONVENIADO: R\$ 189.863,16

Repasse: R\$ 189.563,16

Contrapartida R\$ 300,00

VALOR LIBERADO: R\$ 132.694,21

VALOR A LIBERAR: R\$ 56.868,95

SITUAÇÃO:

- Situação do Convênio: Em Execução;
- TP 0072019 – Aceito / Empresa Vencedora: VELOSO & SILVA LTDA / Valor licitado R\$ 189.863,16;
- Valor pago obra: R\$ 38.152,63
 - 1ª Medição no valor de R\$ 9.992,36;
 - 2ª Medição no valor de R\$ 28.160,27;
- Conta regularizada.

4. ORGÃO: CODEVASF

CONVÊNIO: 919844/2021 – SICONV - OPERA POR OBTV (Conta nº 71.127-0)

OBJETO: Pavimentação de Vias Públicas

VIGÊNCIA: 21/12/2024

VALOR CONVENIADO: R\$ 382.400,00

Repasse: R\$ 382.000,00

Contrapartida R\$ 400,00

VALOR LIBERADO: R\$ 0,00

SITUAÇÃO:

- Situação do Convênio: Em Execução;
- RDC 001/2022 – Aguardando Aceite / Empresa Vencedora: F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA / Valor licitado R\$ 371.272,67;
- Dispensa 021/2022 – Aguardando Aceite / Empresa Vencedora: VERMELHA CONSULTORIA LTDA / Valor licitado R\$ 11.000,00;
- Valor pago projeto R\$ 0,00;
- Valor pago obra R\$ 0,00;
- Conta Regularizada.

5. ORGÃO: CODEVASF

CONVÊNIO: 787678/2013 – SICONV - OPERA POR OBTV (Conta nº 59.386-9)

OBJETO: Infraestrutura em Localidades Rurais

VIGÊNCIA: 31/12/2023

VALOR CONVENIADO: R\$ 264.000,00

Repasse: R\$ 250.800,00

Contrapartida R\$ 13.200,00

VALOR LIBERADO: R\$ 200.640,00

VALOR A LIBERAR: R\$ 50.160,00

SITUAÇÃO:

- Situação do Convênio: Em Execução;
- TP 010/2018 – Aceito / Empresa Vencedora: CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS LTDA / Valor licitado R\$ 247.281,30.
- Dispensa 026/2018 – Aceita / Empresa Vencedora: Planacon Ltda / Valor licitado R\$ 9.240,00;
- Valor pago projeto R\$ 9.240,00.
- Valor pago obra: R\$ 174.466,99
 - 1ª Medição no valor de R\$ 92.573,85;
 - 2ª Medição no valor de R\$ 3.786,15;
 - 2ª Parte da 2ª Medição no valor de R\$ 10.184,47;
 - 3ª Medição no valor de R\$ 29.905,15;
 - 4ª Medição no valor de R\$ 26.675,11;
 - 5ª Medição no valor de R\$ 11.342,26;
- Conta regularizada;

6. ORGÃO: CODEVASF

CONVÊNIO: 813984/2014 – SICONV - OPERA POR OBTV (Conta nº 00.867-6)

OBJETO: Implantação de pavimentação em vias públicas na zona rural

VIGÊNCIA: 26/12/2023

VALOR CONVENIADO: R\$ 260.000,00

Repasse: R\$ 256.500,00

Contrapartida: R\$ 3.500,00

VALOR LIBERADO: R\$ 107.082,52

VALOR A LIBERAR: R\$ 149.417,48

SITUAÇÃO:

- Situação do Convênio: Em Execução;
- TP 0082018 – Aceito / Empresa Vencedora: PRIMUS SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA / Valor licitado R\$ 203.275,61.

- Dispensa 028/2018 – Aceita / Empresa Vencedora: Planacon Ltda / Valor licitado R\$ 5.300,98;
- Valor pago projeto R\$ 5.300,98.
- Valor pago obra: R\$ 101.781,54
 - 1ª Medição no valor de R\$ R\$ 101.781,54;
- Conta regularizada;

7. ORGÃO: CODEVASF

CONVÊNIO: 917973/2021 – SICONV - OPERA POR OBTV (Conta nº 71.123-7)

OBJETO: Pavimentação Asfáltica em CBUQ Sobre Calçamento

VIGÊNCIA: 13/12/2024

VALOR CONVENIADO: R\$ 286.800,00

Repasse: R\$ 286.500,00

Contrapartida R\$ 300,00

VALOR LIBERADO: R\$ 0,00

SITUAÇÃO:

- Situação do Convênio: Em Execução;
- Não possui processo licitatório inserido;
- Valor pago Projeto R\$ 0,00;
- Valor pago Obra R\$ 0,00
- Conta Pendente de Regularização.

Atualizado em 21 de junho de 2023.